

**Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2020 оны өөрийн орлогоос санхүүжих хөрөнгө оруулалатын төсөл, арга хэжжээний гүйцэтгэл**

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг	2019 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа										Ажлын гүйцэтгэл /уе шатны ажил тус бүрээр хувь/
							Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Тендер зарласан огноо	Тендер нээсэн	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээ дуусах огноо	Ажил хүлээж авсан огноо	Гэрээ дүгнэсэн огноо	Нийт санхүүжилт		
1	2	3	4	5	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	21	
<b>НИЙТ:</b>		<b>35,218.6</b>	<b>30,033.8</b>	<b>31,001,810,864.9</b>											<b>11,660,982,834.0</b>		
<b>Хөрөнгө оруулалт</b>																	
	<b>Хөрөнгө оруулалт</b>	<b>8,930.5</b>	<b>3,745.7</b>	<b>8,692,770,778.0</b>											<b>1,996,901,068.0</b>		
2	Нисэх буудлын цахилгааны хуваарилах байгууламжийг трансформаторын хамт шилжүүлэн суурилуулах. 200кВ /Баруун-Урт/	68.0	68.0	66,000,000.0	"Меса инженеринг" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-02/19	2019.04.02 А/255	2019.05.17 2019.07.30	2019.06.17 2019.10.10	2019.10.31	2019.11.08	2020.04.20			26,400,000	70%	
5	Хөөрч буух зурвас, явгалах зам, перроны өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулах /Увс/	150.0	150.0	138,589,337.0	"Аварга зам" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/А-05/19	2019.05.10 А/385	2019.05.14 2019.09.30	2019.05.28 2019.10.30							70%	
7	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг цагт 300 зорчигчид үйлчлэх хүчин чадалтай болгон өргөтгөх болон бусад инженерингийн барилга байгууламжуудын ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулах. /Дорнод/	80.0	80.0	74,000,000.0	"Некстстеп инженеринг" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/ЗҮ-07/19	2019.04.02 А/268	2019.04.29	2019.05.10	2019.10.17	2019.10.25	2019.12.09				70%	
9	Өмнөговь аймгийн Гурвансайхан нисэх буудлыг 4D ангиллын агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадал бүхий нисэх буудал болгох, өргөтгөх зураг, төсөл боловсруулах	300.0	300.0	284,901,783.0	"ЭЗТ" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/ЗҮ-09/19	2019.04.02 А/256	2019.04.29 2019.05.09 2019.08.27	2019.05.09 2019.05.22 2019.09.27	2019.10.17	2019.10.25	2019.12.30			85,470,535.0	70%	
10	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын гадна хашаа барих ажил	250.0	250.0	221,659,245.0	"Арвин булаг тал" ХХК	ИНЕГ/ХО ТО/ХББ/Б-35/19	2019.06.27 А/513	2019.08.26	2019.09.27	2019.10.7	2019.10.18	2019.12.02				70%	
12	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилчдын хүүхдүүдэд зориулсан "Байгууллагын цэцэрлэг"	1,500.0	500.0	1,454,310,124.0	"Дүрт Уул" ХХК	ИНЕГ/ХО ТО/ХББ/Б-37/19	2019.07.01 А/549	2019.09.16	2019.10.16	2019.10.30	2019.11.08	2020.09.01			498,828,373.0	70%	
13	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын спорт цогцолборын барилга угсралтын ажил	5,184.8	1,000.0	5,178,743,589.0	"ӨВМТХ" ХХК	ИНЕГ/ХО ТО/ХББ/Б-38/19	2019.07.01 А/550	2019.11.12	2019.12.12	2019.12.20	2019.12.30	2020.11.30			1,000,000,000.0	70%	
14	Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын хөшөө	450.0	450.0	450,000,000.0	"Малиа" ХХК		2019.10.08 А/815			2019.11.19	2019.12.18	2020.05.01			300,000,000.0	70%	
15	Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудалд байрлах Монгол - Япон дурсгалын цогцолбор	250.0	250.0	238,000,000.0	"Ган алт нэмэх" ХХК		2019.10.08 А/806	2019.10.15 2019.11.19	2019.11.15 2019.12.19	2019.12.20	????????	??????				70%	
18	Инженерийн барилга барих ажил	30.0	30.0	11,520,000.0	"Био медикал" ХХК		2019.10.28	2019.11.12	2019.11.20	2019.12.04	2019.12.11	2019.12.16	2019.12.20	2019.12.23	11,520,000.0	100%	

10	Инженерийн багаж, сандал	39.2	39.2	11,990,000.0	"Оюу энд Эн" ХХК		A/892	2019.11.12 2019.12.05.	2019.11.20 2019.12.12	2019.12.20	2019.12.27	2020.01.10					100%												
19	СЗА-ын гал тогооны тоног төхөөрөмж	29.4	29.4	28,316,000.0	"Ирмүүн бар" ХХК		2019.10.01 A/789 2019.10.30 A/900	2019.11.14	2019.11.21	2019.12.11	2019.12.19	2019.12.30	2019.12.30	2019.12.31		28,316,000.0	100%												
21	Ажилтнуудад зориулсан цайны газрын тохижилт болон тоног төхөөрөмж, хурлын өрөөний тавилга. Багц-1: Тавилга, тоног төхөөрөмж	542.7	542.7	315,700,000.0	"Од пропертиз" ХХК	ИНЕГ/ШХ О/ТББ/Б- 27/19	2019.10.30 A/904	2019.11.23	2019.12.23	2019.12.23	2019.12.31	2020.02.03						70%											
	Ажилтнуудад зориулсан цайны газрын тохижилт болон тоног төхөөрөмж, хурлын өрөөний тавилга. Багц-2: Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж																					30%							
	Ажилтнуудад зориулсан цайны газрын тохижилт болон тоног төхөөрөмж, хурлын өрөөний тавилга. Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж			148,500,000.0	"Од пропертиз" ХХК					2019.12.23	2019.12.31	2020.02.03										70%							
22	ИНЕГ-ын байрнуудын гадна шинээр байрлуулах хогийн цэг	12.6	12.6	12,583,000.0	"МОГ пластик" ХХК		2019.10.01 A/785 2019.10.30 A/896	2019.10.14 2019.10.29 2019.11.14 2019.12.12	2019.10.25 2019.11.08 2019.11.21 2019.12.19	2019.12.24	2019.12.31						70%												
23	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн байрны цонхны хөшиг	73.8	73.8	57,957,700.0	"Гранд Макс" ХХК		2019.10.01 A/786 2019.10.30 A/903	2019.10.16	2019.11.18	2019.11.22	2019.12.04	2019.12.25				46,366,160.0	100%												
<b>Тоног төхөөрөмж</b>		<b>26,288.1</b>	<b>26,288.1</b>	<b>22,309,040,086.9</b>												<b>9,664,081,766.0</b>													
30	<b>Ажиглалтын системийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, хамрах хүрээг өргөтгөх</b>					ИНЕГ/ХО /ТББ/Б- 16/19	2019.04.26 A/330	2019.05.06	2019.06.10																				
	Багц-1: Автомат хамааралтай ажиглалтын Full Dual Ch ADS-B системийн 2 иж бүрдэл	1,500.0	1,500.0	1,190,569,320.0	Веcker Aero /Герман/	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б- 16/19	2019.04.26 A/330	2019.05.06	2019.06.10	2019.07.10	2019.07.29	2019.10.25 2019.11.11				476,227,728.0	70%												
33	<b>Хэмжүүрийн багаж нийлүүлэх</b>					ИНЕГ/ХО /ХББ/Б- 19/19	2019.04.08 A/299	2019.04.22 2019.07.10	2019.05.03 2019.07.19	2019.08.06	2019.08.14	2019.10.04	2019.12.23					100%											
	Багц-1: Ажиглалтын радио локаторийн чадал хэмжих багажны нэмэлт тоноглол нийлүүлэх /Power sensor/	15.0	15.0	12,650,000.0	"Оюу энд Эн" ХХК																								
	Багц-2: Навигацийн тоног төхөөрөмжийн чадал хэмжих багажны нэмэлт тоноглол нийлүүлэх /Power sensor/	15.0	15.0	11,000,000.0	"Оюу энд Эн" ХХК																								
35	Интранет сүлжээнд нэвтрэх эрх, өгөгдлийн урсгал хянах техник болон программ хангамж нийлүүлэх	140.0	140.0	137,940,000.0	"Инвестмент трейд энд финанс корпорэйшн" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б- 21/19	2019.04.05 A/286	2019.05.31 2019.08.19 2019.10.21	2019.07.01 2019.09.09 2019.11.21	2019.12.11	2019.12.19	2020.02.14				41,382,000.0	70%												

42	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын ажлын байр бий болгоход шаардлагатай тоног төхөөрөмж	800.0	800.0	781,242,715.0	"Саммит компьютер технологи" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-28/19	2019.04.02 А/257	2019.05.06 2019.07.19 2019.11.25	2019.06.06 2019.08.20 2019.12.10	2019.12.13	2019.12.20	2020.04.21					70%	
45	Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын Аэродромын зураглалын өгөгдлийн сан бүрдүүлэх	270.0	270.0	269,841,233.2	"Мон Мэп" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/ЗУ-31/19	2019.04.03 А/247	2019.10.11	2019.11.11	2019.11.29	2019.12.09	2019.02.20				166,390,523.0	70%	
46	Монгол Улсын агаарын навигацийн бүртгэлийн өгөгдлийн сан, Монгол Улсын агаарын зайн цогц программ хангамж	200.0	200.0	163,500,000.0	"Бид солюшн" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/ЗУ-32/19	2019.04.02 А/265	2019.04.29 2019.08.15	2019.05.31 2019.09.19	2019.10.08	2019.10.17	2019.12.24	2020.01.15	2020.01.21		163,500,000	100%	
48	ИНЕГ-н шинэ оффис, бүсийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвийн "Принт менежмент" систем нэвтрүүлэх	190.5	190.5	123,730,400.0	"Таван Богд солюшн" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-34/19	2019.04.05 А/282	2019.04.29 2019.09.11	2019.05.31 2019.10.11	2019.12.11	2019.12.16	2020.02.01					70%	
49	ИНЕГ-н шинэ оффис, бүсийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвийн "Нэвтрэх хяналтын систем" суурилуулах			64,253,182.0	"Ай Ти Зон" ХХК					2019.10.23	2019.10.31	2020.02.01						
51	ОННБ-ын аэродромын засвар үйлчилгээнд бага оврын трактор авах /Завхан, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Булган, Хэнтий Өндөрхаан, Хэнтий Дэлүүнболдог, Өвөрхангай аймгууд/	99.5	99.5	99,402,600.0	"Монтиско" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-36/19	2019.04.08 А/296	2019.05.14 2019.07.18	2019.06.14 2019.08.19	2019.12.17	2019.12.20	2019.12.30						70%
54	Нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга, конторын барилга, гараашийн дээврийн засвар /Дорнод/	74.6	74.6	69,805,323.0	"Буяннэмэх интер" ХХК	ИНЕГ/ХО /ХББ/А-39/19	2019.03.22	2019.04.29	2019.05.08	2019.05.31								70%
59	5 машины гарааш барих /Говь-Алтай/	83.0	83.0			ИНЕГ/ХО /ТББ/А-45/19	2019.03.22 А/233	2019.04.29 2019.07.18	2019.05.30 2019.08.20									70%
60	Гарааш, аваарын моторын байр склад, лабораторийн өрөө шинээр баруулах /Сүхбаатар/	250.0	250.0	249,763,524.0	"Хүйс нутаг" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/А-46/19	2019.04.02 А/258	2019.07.05 2019.08.22	2019.08.05 2019.09.23	2019.11.13	2019.11.13	2019.12.30				175,727,100.0	70%	
61	НХУ-ын цамхгийг шинэчлэх /зөвлөх үйлчилгээ, угсралт /Хөвсгөл/	177.0	177.0	155,979,322.0	"Туурайн тамга" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/А-47/19	2019.03.22 А/236	2019.05.15 2019.07.05	2019.06.25 2019.08.05		2019.12.02	2020.04.30				77,989,661.0	70%	
64	ХБХЗ-ны барьцалдах коэффициент хэмжигч автомашин /Завхан/	600.0	600.0	598,367,000.0	"Петротрак" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-50/19	2019.04.03 А/272	2019.06.24 2019.09.23	2019.07.24 2019.10.24	2019.11.29	2019.12.11	2020.03.31				568,448,650.0	70%	
65	Технологийн туулах чадвар сайтай автомашин / 9 хүний суудалтай/ ОННБ, ГТҮА	64.0	64.0	63,000,000.0	"УАЗ Мега" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-51/19	2019.04.05 А/281	2019.04.12 2019.05.28 2019.07.09	2019.05.13 2019.06.28 2019.08.08	2019.08.26	2019.09.04	2019.09.26	2019.09.23	2019.09.26		63,000,000.0	70%	

66	Технологийн туулах чадвар сайтай 9 хүний суудалтай автомашин , 5 ширхэг / Орон нутагт/	450.0	450.0	423,500,000.0	"Моннис моторс" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-52/19	2019.04.26 А/331	2019.05.31	2019.07.01	2019.07.24	2019.08.02	2019.10.20					100%						
70	Агаарын хөлгийн газрын цахилгаан тэжээл /115 хувьсах гүйдэл, 400Гц 28.5 тогтмол гүйдэл/ Увс, Дорнод	460.0	460.0	458,500,000.0	"Огторгуйн бүтээл" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-57/19	2019.04.02 А/261	2019.05.13 2019.07.30	2019.06.13 2019.08.30	2019.11.20	2019.12.03	2020.04.05				435,575,000.0	70%						
71	Ил харааны нислэгийн газрын зургийг цахим, дижитал хэлбэрт шилжүүлэх	54.1	54.1	52,650,000.0	"Кредо Терра" ХХК	ИНЕГ/ХО /ТББ/Б-58/190	2019.04.26 А/337	2019.05.17 2019.07.18	2019.06.17 2019.08.19	2019.08.28	2019.09.09	2019.11.10					70%						
77	Компьютер, Рентген цацрагийн төхөөрөмжийн дэлгэц /LCD monitor/	294.8	294.8	224,809,860.0	"Ай Ти Зон" ХХК	2019.10.01 А/777 2019.10.30 А/905											112,404,930.0	70%					
	Рентген төхөөрөмжийн дэлгэц			6,675,900.0	"Бодь электроникс" ХХК												2019.11.12		2019.12.12	2019.12.13	2019.12.23	2020.02.23	6,675,900.0
	Imac			29,304,000.0																			29,304,000.0
	Дэлгэц			15,747,600.0																			15,747,600.0
78	Сервер, Ухаалаг самбар, телевизор	56.2	56.2	44,957,000.0	"Монтех дистрибьюшн " ХХК			2019.11.12	2019.12.12	2019.12.13	2019.12.23	2020.01.23	2020.01.23	2020.01.24		44,957,000.0	100%						
79	Принтер, сканнер	36.1	36.1	36,036,000.0	"Монтех дистрибьюшн " ХХК			2019.11.12 2019.12.02 2019.12.11	2019.11.21 2019.12.09 2019.12.16	2019.12.18	2019.12.23	2020.01.23	2020.01.23	2020.01.24		36,036,000.0	100%						
81	Нисэхийн мэдээ дамжуулах цогц систем /AMHS/-ийг суурилуулах, программ хангамжийг шинэчлэх, User agent терминал авах /ХНАА/	3,000.0	3,000.0	2,989,074,402.0	Frequentis comsoft GmbH /Герман/	ИНЕГ/ШХ О/ТББ/Б/17/19	2019.10.17 А/860	2019.10.25	2019.11.25	2019.12.09							70%						
83	Агаар-Газрын дуун холбооны сувгуудын холболт, удирдлагын зангилаа төхөөрөмж /VCCS/-ийг нийлүүлэх, суурилуулах. /Garex-220/	5,500.0	5,500.0	3,985,193,274.7	Frequentis AG /Австри/		2019.10.17 А/859	2019.10.28	2019.11.29								70%						
86	Зөөврийн зориулалт бүхий шалгалтын нислэгийн цогц төхөөрөмж	6,600.0	6,600.0	4,877,674,560.0	"АЧ Холдинг" ХХК		2019.10.01 А/779 2019.10.30 А/906	2019.10.16	2019.11.18	2019.12.03	2019.12.13	2020.06.15				4,389,907,104.0	70%						
87	Аюулгүй байдлын үзлэг хийх Зөөврийн рентген төхөөрөмж /SCANSILK 3643/	286.3	286.3	285,600,000.0	"АЧ СВС" ХХК		2019.10.01 А/781 2019.10.30 А/901	2019.10.15	2019.11.15	2019.12.05	2019.12.13	2020.04.13				114,240,000.0	70%						
89	Гал унтраах автомашин 3ш /Дэглий Цагаан, Чойбалсан, Доной/	900.0	900.0	870,000,000.0	"Гуофэнг импорт энд экспорт трейд" ХХК	ИНЕГ/ШХ О/ТББ/Б-08/19	2019.10.01 А/787 2019.10.30 А/899	2019.10.14 2019.11.14	2019.11.14 2019.12.16	2019.12.30	2019.12.31	2020.04.01					70%						
90	Аэродром цэвэрлэгээний автомашин 4ш /Чойбалсан, Доной, Өмнөговь, Алтай/	920.0	920.0	884,359,200.0	"МБ инженеринг"		2019.10.08 А/804	2019.10.16	2019.11.15	2019.12.05	2019.12.13	2020.03.14					70%						
91	Агаарын хөлгийн зорчигчийн шат 2ш /Дэглий Цагаан, Мөрөн/	760.0	760.0	756,882,000.0	"Вертексмон" ХХК			2019.10.25	2019.11.28	2019.12.18	2019.12.27	2020.05.30				719,037,900.0							

92	Ачаа тээшний туузан дамжуулагч 2ш /Ховд, Мөрөн/	566.0	566.0	554,807,000.0	"Вертексмон" ХХК	2019.10.15 А/845	2019.10.25	2019.11.28	2019.12.18	2019.12.27	2020.05.30			527,066,650.0	70%	
93	Агаарын хөлөг асаах газрын цахилгаан тэжээл 3ш /Доной, Мөрөн, Өлгий/	795.0	795.0	786,083,100.0	"Вертексмон" ХХК		2019.10.25	2019.11.28	2019.12.18	2019.12.27	2020.05.30			746,778,945.0		
94	Ачаа тээшний трактор 3ш /Доной, Дэглий цагаан, Ховд/	624.0	624.0	621,868,500.0	"Вертексмон" ХХК		2019.10.25	2019.11.28	2019.12.18	2019.12.27	2020.05.30			590,775,075.0		
95	Агаарын хөлгийн бохир соруулах төхөөрөмж 2ш /Дэглий Цагаан, Мөрөн/	340.0	340.0	291,500,000.0	"Вертексмон" ХХК	2019.10.01 А/788 2019.10.30 А/898	2019.10.15	2019.11.15	2019.11.22	2019.12.11	2020.04.08			116,600,000.0	70%	
101	<b>Газрын тусгай үйлчилгээний албаны засварын төвийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж</b>	<b>167.0</b>	<b>167.0</b>			2019.10.08 А/811	2019.10.17	2019.11.18								70%
				24,750,000.0	"Халиун проперти" ХХК				2019.12.13	2019.12.23	2020.01.23	9,900,000.0				
				17,017,500.0	"Бюрт Монголиа" ХХК											
				18,700,000.0	Халиун проперти ХХК				2019.12.13	2019.12.23	2020.01.23	7,480,000.0				
				24,200,000.0	"Юнитра" ХХК											
				24,905,571.0	Бюрт Монголиа ХХК											
				13,200,000.0	Халиун проперти ХХК				2019.12.13	2019.12.23	2020.01.23	5,280,000.0				

Хянасан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын менежер

Ч.Болдбаатар

Боловсруулсан:

Худалдан авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн

Г.Бат-Алдар

2020.01.30

Тайлбар, тодруулга
<b>22</b>
"Меса инженеринг" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
"Аварга зам" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
"Некстстеп инженеринг" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
"ЭЗТ" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
"Арвин булаг тал" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна. ИНЕГ-ын хойд хэсэгт газрын маргаантай байгаа учир ажил гүйцэтгэх боломжгүй болж зогссон байна.
"Дүрт Уул" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
"ӨВМТХ" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
Хуулийн 34.1.2-т заасныг үндэслэн "Малиа" ХХК-тай гэрээ шууд байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
"Ган алт нэмэх" ХХК шалгарч гэрээ байгуулагдан ажил гүйцэтгэж байна.
Бүрэн хэрэгжсэн. Барьцаа 5%-576.000

<p>"Оюу энд Эн" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан барааг нийлүүлсэн. Комисс томилогдож байна.</p>
<p>Бүрэн хэрэгжсэн. Санхүүжилт нь 2020 онд хийгдсэн.</p>
<p>"Од пропертиз" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна</p>
<p>Нэг ч оролцогч оролцоогүй.</p>
<p>"Од пропертиз" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан барааг нийлүүлсэн. Комисс томилогдон ажиллаж байна.</p>
<p>"МОГ пластик" ХХК шалгарч гэрээ байгуулагдаж байна.</p>
<p>"Гранд Макс" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан барааг нийлүүлсэн. Барилга ашиглалтад ороход угсралтыг хийнэ.</p>
<p>Ажил хүлээн авч байна. Зарим үл тохирлуудыг засварлаж байна. 654813126</p>
<p>Бүрэн хэрэгжсэн. Барьцаа- Алданги-</p>
<p>Инвестмент трейд энд финанс корпорэйшн ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>

"Саммит компьютер технологи" ХХК шалгарч гэрээ байгуулагдаж байна. /Урьдчилгаа төлбөр байхгүй/
"Мон Мэл" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
Бүрэн хэрэгжсэн. Барьцаа- 8.175.000 Алданги- 817.500
"Таван Богд" ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан. Барааг хүлээлгэн өгч байна. Комисс ажиллаж байна.
"Ай Ти Зон" ХХК гэрээ байгуулсан. Ажил хүлээж авах комисс ажиллаж байна.
"Монтеско" ХХК гэрээ байгуулан тракторуудыг нийлүүлсэн. Комисс томилогдож байна.
"Буяннэмэх интер" ХХК гэрээ байгуулсан боловч ажил эхлээгүй байна.
Хоёр дахь удаа нээлттэй зарласан. 2019.08.20-нд нээсэн. Шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй. Гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж гарч. Нээлттэй үнийн санал авсан. Оролцогч оролцоогүй. Говь-Алтай НБ-д эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулагдан ажил гүйцэтгэж байна.
"Хүйс нутаг" ХХК гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэлээр 70%
"Туурайн тамга" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна. /Хөвсгөл НБ-д эрх шилжүүлсэн/
"Петротрак" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.
Бүрэн хэрэгжсэн.

<p>"Моннис моторс" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан автомашинуудыг нийлүүлсэн. Гэрээг дүгнэж байна.</p>
<p>"Огторгуйн бүтээл" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>"Кредо Терра" ХХК- д гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>"Ай Ти Зон" ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан. Барааг хүлээлгэн өгч байна. Комисс томилогдож байна.</p>
<p>"Бодь электроникс" ХХК</p>
<p>Бүрэн хэрэгжсэн. Барьцаа-2.247.850₮</p>
<p>Бүрэн хэрэгжсэн. Барьцаа-1.801.800₮</p>
<p>Frequentis comsoft GmbH /Герман/ шалгарч гэрээ байгуулах эрх ологосон. СЯ-нд гомдол гарсан.</p>
<p>Frequentis AG /Австри/ шалгарч гэрээ байгуулагдаж байна.</p>
<p>"АЧ Холдинг" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна. /Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар 90% санхүүжилт олгов/</p>
<p>"АЧ СВС"ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>"Гуофэнг импорт энд экспорт трейд" ХХК-тай гэрээ байгуулагдаж байна.</p>
<p>"МБ инженеринг" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>

<p>"Вертексмон" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>"Вертексмон" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна. /Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт авсан/</p>
<p>Нээлттэй зарласан. 2019.11.18-нд нээсэн. Үнэлж байна. Татварын ерөнхий газраас тодорхойлолт ирэхийг хүлээж байна.</p>
<p>Халиун проперти ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>"Вюрт Монголиа" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>Халиун проперти ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>"Юнитра" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>"Вюрт Монголиа" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэж байна.</p>
<p>Халиун проперти ХХК шалгарч гэрээ байгуулах зөвлөмж гарсан.</p>